

nach VDE Anwendungsregel 4105**Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen (Niederspannung)**

vom Anlagenerrichter auszufüllen

Anlagenanschrift	Vorname, Name _____
	Straße, Hausnummer _____
	PLZ, Ort _____
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort _____
	Telefon, E-Mail _____
Erzeugungsanlage	
max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA	max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kWp	
Ausgefüllter Inbetriebsetzungsantrag vorhanden?	<input type="checkbox"/>
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes (Seite 2) mit dem Anlagenaufbau?	<input type="checkbox"/>
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?	<input type="checkbox"/>
Speicher vorhanden?	<input type="checkbox"/>
Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden?	<input type="checkbox"/>
Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden?	<input type="checkbox"/>
Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$	_____ U_n
Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$	_____ U_n
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?	<input type="checkbox"/>
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig?	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Limitierung der Einspeiseleistung auf 70 %	oder <input type="checkbox"/> Einspeisemanagement über Funkrundsteuerempfänger
TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	eingebaut <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor? <input type="checkbox"/>
<p>Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.</p>	
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____	
_____	_____
Ort, Datum	Anlagenbetreiber
	Anlagenerrichter