Stadtwerke Neuffen AG

Bahnhofstr. 32, 72639 Neuffen
Tel. 07025 - 900 310 Fax 07025 - 900 31 13
www.stadtwerke-neuffen-ag.de

Außerbetriebsetzung einer Erdgasanlage

Antrag auf Stilllegung der Gas-Kundenanlage und Ausbau des Gaszählers

1 Hauseigentümer/in und Anschlussstelle

Name / Firma des Hauseigentümers

Telefon

Straße und Hausnummer (Eigentümer/in)

PLZ und Ort

E-Mail

Straße und Hausnummer (Anschlussstelle)

PLZ und Ort

2 Gaszähler und gewünschter Termin

Zählernummer

Zählerstand (m³) / Ablesedatum

Gewünschter Termin

Hiermit beantrage ich die vollständige Außerbetriebsetzung der oben genannten Gas-Kundenanlage und den Ausbau des Gaszählers.

Ort, Datum

Unterschrift Eigentümer/in

3 Hinweise zur Stilllegung

Die Prüfung, Außerbetriebnahme und der Rückbau der Gas-Kundenanlage dürfen ausschließlich durch ein in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.

Die kundenseitige Gasleitung ist bis zur Hauptabsperreinrichtung (Haupthahn) zurückzubauen. Der verbleibende Anschluss ist durch das Installationsunternehmen bis zur Überprüfung durch die Stadtwerke mit einem geeigneten Stopfen fachgerecht gasdicht zu verschließen. Die Dichtheit des Verschlusses ist zu prüfen und zu dokumentieren.

Den Gaszähler holen die Stadtwerke Neuffen AG ab. Die Stadtwerke setzen den endgültigen Sicherheitsstopfen ein und verplomben diesen. Durchführung und Reihenfolge der Arbeiten sind vorab mit den Stadtwerken abzustimmen.

Vertragsinstallationsunternehmen

Firma

Verantwortliche Fachkraft (Name in Blockschrift)

Eingetragen bei: ☐ Stadtwerke Neuffen AG

Ausweisnummer

☐ Anderer Netzbetreiber

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des Installationsunternehmens

Wichtiger Hinweis bei Umstellung auf eine Wärmepumpe

Der Einbau einer Wärmepumpe ist **vor Beginn der Installation bei der Stadtwerke Neuffen AG zu beantragen**. Die erforderlichen Formulare zur Anmeldung und Prüfung der Netzverträglichkeit finden Sie auf unserer Homepage unter „Formulare“. Bitte reichen Sie die Unterlagen rechtzeitig und vollständig ein und stimmen Sie den Einbau vorab mit uns ab.